



SS下地調整中。
現場にも馴れてきて作業もスムーズに進みました。


工程がキツキツで、固定している隣のマスでは
早くもシャッターの取付が始まっていました。

建方開始時は足場もなく比較的風も強い現場
だったのでゴミ等が線路側に飛ばないように
全員で気を遣いました。

建物西面 線路と建方範囲が近く、線路内に
吊荷が入らないように注意しました。




次工程（配筋・打設）が迫ってくる中で、追いつかれることなく、
デッキ、現場溶接を予定より早く終えることができました。



屋上 300台駐車できる。広い！



東面 メインの入り口になる風除室
胴縁が細かく鳶さんたちも苦勞していました。



南面 スロープ
下部は先行で仕上がっていたので
建方中接触しないか不安でした。



内部中央 エスカレーター部吹抜け
オープンしたらぜひ登ってみたい。